



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ
อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป/		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบ ประมาณ คงเหลือ	เริ่ม โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางซอย นางแหยม ไม้ตะเภา(แยกจากถนนสาย ท่าเยี่ยม-โพธิ์งาม ลบ.ถ.102-01)หมู่ 3	✓	-	-	484,000	484,000	0	1เม.ย. 68	31 ก.ค.68	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้า สระสาธารณะ(แยกจากถนนสายบ้าน หนองนา-หนองตาไถ่ ลบ.ถ.102-05) หมู่ 5	✓	-	-	226,000	226,000	0	1 เม.ย.68	31ส.ค..68	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้า สระสาธารณะ(แยกจากถนนสายบ้าน หนองนา-หนองตาไถ่ ลบ.ถ.102-05) หมู่ 5	✓	-	-	296,000	296,000	0	1 เม.ย.68	31ส.ค..68	กองช่าง	(เงินสะสม)
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางนาง ศรีฟ้า อินทุเวศ(แยกจากถนนสายท่า เยี่ยม-โพธิ์งาม) หมู่ 3	✓	-	-	481,000	481,000	0	10 ก.ค.68	25 ก.ย.68	กองช่าง	(เงินสะสม)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป/		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบ ประมาณ คงเหลือ	เริ่ม โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางทาง ซอยโศพานิชย์ หมู่ 1	✓	-	-	481,000	481,000	0	1 ส.ค.68	30 ก.ย.68	กองช่าง	(เงินสะสม)
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางนาย ศักดิ์ ศรีวิเชียร (แยกจากถนนบ้านโค้ง กุญชร หมู่ 4 – บ้านหนองเกตู หมู่ 4 ต. หนองรี ลบ.ถ.102-04)หมู่ 4	✓	-	-	341,000	341,000	0	10 ก.ค.68	25 ก.ย.68	กองช่าง	(เงินสะสม)
7	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ถนน สายทางบ้านท่าเยี่ยม-โพธิ์งาม หมู่ที่ 2-3 ลบ.ถ.102-01	✓	-	-	488,000	488,000	0	10 ก.ค.68	25 ก.ย.68	กองช่าง	(เงินสะสม)
8	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัล ติกส์ คสล.(ลบ.ถ.102-04 สายทางบ้าน โค้งกุญชร-หนองเกตู) หมู่ที่ 4 บ้านโค้ง กุญชร	✓	-	-	2,620,000	2,620,000	0	1ม.ค.68	31 ส.ค.68	กองช่าง	(เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย นายประเสริฐ โพธิ์ประสาน(ลบ.ถ.102- 12) หมู่ที่ 1 บ้านลำสนธิ	✓	-	-	700,000	700,000	0	1ม.ค.68	31 ส.ค.68	กองช่าง	(เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)
10	ปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกอาชีพและศูนย์ จำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน หมู่ 1	✓	-	-	385,000	385,000	0	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป/		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบ ประมาณ คงเหลือ	เริ่ม โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
11	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	✓	-	-	80,000	75,180	72,482	1 ต.ค.67	15 ก.ย.68	สำนักปลัด	
12	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	✓	-	-	15,000	14,954.26	45	25 ก.ค.68	25 ก.ค.68	สำนักปลัด	
13	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟ ป่า	✓	-	-	12,000	11,350	650	1 ธ.ค.67	31 ม.ค.68	สำนักปลัด	
14	โครงการฝึกอาชีพให้กับประชาชน	✓	-	-	30,000	29,854.26	145	5 มิ.ย.68	5 มิ.ย.68	กองสวัสดิการ	
15	โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด	✓	-	-	30,000	104,629.26	4,629	1 มี.ค.68	30 พ.ค.68	กองสวัสดิการ	โอนเพิ่ม 100,000
16	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	✓	-	-	30,000	29,854	146	20 ก.พ.68	20 ก.พ.68	กองสวัสดิการ	
17	โครงการช่วยเหลือด้านส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิต	✓	-	-	50,000	117,000	3,000	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	กองสวัสดิการ	โอนเพิ่ม 70,000
18	เงินสำรองจ่าย	✓	-	-	50,000	45,800	4,200	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	สำนักปลัด	
19	โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ เอาชนะยาเสพติดอำเภอลำสนธิ	✓	-	-	50,000	50,000	0	23 ต.ค.67	12 ส.ค.68	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป/		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบ ประมาณ คงเหลือ	เริ่ม โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
20	อุดหนุนงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์	✓	-	-	28,000	28,000	0	1 ม.ค.68	31 ม.ค.68	สำนักปลัด	
21	อุดหนุนงานรัฐพิธีอำเภอลำสนธิ	✓	-	-	35,000	35,000	0	1 มี.ค.68	31 มี.ค.68	สำนักปลัด	
22	โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ	✓	-	-	40,000	39,905	95	1 มี.ค.68	31 มี.ค.68	สำนักปลัด	
23	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	✓	-	-	49,000	45,507	3,493	10 ก.พ.68	30 เม.ย.68	สำนักปลัด	
24	โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลด ภาวะคลอดก่อนกำหนด	✓	-	-	12,000	11,954.26	45	1 ก.พ.68	31 มี.ค.68	สำนักปลัด	
25	สนับสนุนโครงการสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	✓	-	-	120,000	120,000	0	1 ม.ค.68	25 ก.ย.68	สำนักปลัด	
26	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสุขภาพ อาหารสำหรับผู้ประกอบการและสัมผัส อาหาร	✓	-	-	10,000	9,954.26	45	1 ม.ค.68	25 ม.ค.68	สำนักปลัด	
27	โครงการแข่งขันกีฬาตำบล	✓	-	-	60,000	59,694.26	305	15 พ.ย.67	18 พ.ย.67	สำนักปลัด	
28	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ระดับอำเภอ	✓	-	-	90,000	170,000	0	15 พ.ย.67	18 พ.ย.67	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม 80,000
29	โครงการอาหารเสริม (นม)	✓	-	-	324,132	321,314	28,18	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป/		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบ ประมาณ คงเหลือ	เริ่ม โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
30	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก นักเรียนในโรงเรียน	✓	-	-	691,200	688,833	2,367	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	สำนักปลัด	
31	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓	-	-	452,206	437,142	15,064	1 ธ.ค.67	1 ม.ค.68	สำนักปลัด	
32	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	✓	-	-	50,000	49,928	72	ม.ค.68	ม.ค.68	สำนักปลัด	
33	โครงการปลอดภัยในการสวมหมวก นิรภัย	✓	-	-	12,000	11,609	391	มี.ค.68	มี.ค.68	สำนักปลัด	
34	โครงการไหว้ครู	✓	-	-	1,000	716	284	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	สำนักปลัด	
35	โครงการ DAD AND MOM ยุคใหม่ เข้าใจลูกน้อย	✓	-	-	12,000	11,995	5	16 พ.ค.68	16 พ.ค.68	สำนักปลัด	
36	โครงการปลูกฝังเด็กไทยให้มีความรักแม่ และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ (วันแม่)	✓	-	-	10,000	9,777	223	12 ส.ค.68	12 ส.ค.68	สำนักปลัด	
37	โครงการจัดตั้งตลาดกลางรับซื้อขยะรีไซเคิล	✓	-	-	10,000	8,579.26	1,420	1 ต.ค.68	30 ก.ย.68	สำนักปลัด	
38	โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	✓	-	-	80,000	47,684.79	32,315	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	กองช่าง	
39	โครงการจ้างเหมาเก็บขยะ สิ่งปฏิกูล	✓	-	-		482,000		1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	กองช่าง	
40	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	✓	-	-	10,000	6,554.26	3,445	15 ก.ค. 68	15 ก.ค.68	สำนักปลัด	
41	โครงการปลูกป่าถาวร	✓	-	-	8,000	4,754.26	3,245	12 ส.ค.68	12 ส.ค.68	สำนักปลัด	
42	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามแนว พระราชดำริฯ	✓	-	-	20,000	15,345	4,655	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป/		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบ ประมาณ คงเหลือ	เริ่ม โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
43	โครงการบริหารจัดการน้ำ (ธนาคารน้ำ ใต้ดิน)	✓	-	-	30,000	10,000	20,000	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	สำนักปลัด	
44	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓	-	-	4,613,000	4,409,000	204,000	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	กองสวัสดิการ	
45	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	✓	-	-	1,320,000	1,233,400	86,600	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	กองสวัสดิการ	
46	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓	-	-	18,000	19,500	500	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	กองสวัสดิการ	โอนเพิ่ม 2,000
47	เงินสมทบกองทุนทดแทน	✓	-	-		1,779		1 ธ.ค.67	10 ม.ค.68	กองคลัง	
48	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม	✓	-	-	71,000	93,107		1 ธ.ค.67	10 ม.ค.68	กองคลัง	
49	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ (ก.บ.ท.)	✓	-	-	352,066	352,066	0	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	กองคลัง	
50	สนับสนุนหลักประกันสุขภาพ(ส.ป.ส.ช.)	✓	-	-	100,000	100,000	0	1 ธ.ค.67	31 มี.ค.68	สำนักปลัด	
51	โครงการฝึกอบรมจริยธรรม	✓	-	-	20,000	109,050	950	20 ก.พ.68	23 ก.พ.68	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม 90,000

- ปัญหาอุปสรรค

.....ไม่มี.....
.....

- ข้อเสนอแนะ

.....ไม่มี.....
.....